

PLANNING D'INTERVENTION GENERAL VENTILO-CONVECTEURS AU MOIS DE JUILLET 2023					
Local	Description du matériel	Dépendances client et autres	Quantités	Dates Début	Dates Fin
Etage 4	VCO_R+4	Disponibilités accès et permission d'intervention	32	16/07/2023	18/07/2023
Etage 2	VCO_R+2	Disponibilités accès et permission d'intervention	32	16/07/2023	18/07/2023
Etage 5	VCO_R+5	Disponibilités accès et permission d'intervention	28	20/07/2023	23/07/2023
Etage 11	VCO_R+11	Disponibilités accès et permission d'intervention	28	24/07/2023	25/07/2023
Etage 10	VCO_R+10	Disponibilités accès et permission d'intervention	28	26/07/2023	27/07/2023
Etage 9	VCO_R+9	Disponibilités accès et permission d'intervention	28	30/07/2023	31/07/2023
Etage 8	VCO_R+8	Disponibilités accès et permission d'intervention	28	01/08/2023	02/08/2023
Etage 7	VCO_R+7	Disponibilités accès et permission d'intervention	28	03/08/2023	06/08/2023
Etage 6	VCO_R+6	Disponibilités accès et permission d'intervention	28	07/08/2023	08/08/2023
Etage 3	VCO_R+3	Disponibilités accès et permission d'intervention	32	09/08/2023	13/08/2023
Etage 1	VCO_R+1	Disponibilités accès et permission d'intervention	12	14/08/2023	15/08/2023
Etage 12	VCO_R+12	Disponibilités accès et permission d'intervention	28	16/08/2023	17/08/2023
RDC	VCO_RDC	Disponibilités accès et permission d'intervention	8	20/08/2023	21/08/2023