

م/ متابعة اعمال مستشفى الفضيلية لغرض التدريب والتطوير

تمت زيارة مستشفى الفضيلية خلال الايام الماضية لغرض التدريب والتطوير والاطلاع على تنفيذ المشروع والمناقشة مع المهندسين لكسب الخبرة ومن ضمنهم المهندس (رواء غازي) .

***الشركة المنفذة للمشروع (شركة نوافذ البناء للمقاولات العامة) .**

تتألف المستشفى من ثلاث طوابق (الارضي , الاول , الثاني) .
والتي سعتها 200 سرير وتتألف من عدة اجحة .



(1)

* تتم متابعة الاعمال من قبل دائرة المهندس المقيم .

*الاعمال المنفذة للمشروع .

- استمرار اعمال تنفيذ القواطع الداخلية باستخدام هيكل الحديدية والجبس بورد في الطابق الارضي للمستشفى .
- المباشرة باعمال معالجة المفاصل بين الواح الجبس بورد للقواطع الداخلية .



-استمرار اعمال تنفيذ منظومة انابيب التبريد الواصلة للقطع
الداخلية وكذلك الخطوط الرئيسية لجميع طوابق المستشفى .
(FCU)


-اعمال تجهيز وحدات التبريد الخارجية
(AHU) .

-اعمال تنفيذ بوكسات الهواء لوحداث التبريد الداخلية .



-استمرار اعمال ربط الخزانات الخاصة بالقواعد الغربية وقواعد المغاسل داخل المستشفى .


-اعمال تمديد انابيب الماء الحار والبارد (PPR) للطابق الثاني والاول والارضى للمستشفى .



(4)

-الاستمرار باعمال تثبيت اللوحات الكهربائية الرئيسية والفرعية .



- أعمال تثبيت بوردات الكهرباء في المستشفى .
- أعمال التمديدات الكهربائية للطابق الثاني في المستشفى .
- استمرار أعمال تنفيذ شبكة الانارة الخارجية للمستشفى .
- أعمال تنفيذ شبكة الحريق داخل المستشفى .






(5)

- أعمال تمديد انابيب الغازات الطبية في الطابق الاول والثاني في
ابنية المستشفى الرئيسية .



(6)

-المباشرة باعمال تسليح وصب الطرق الداخلية للمستشفى .



(7)

- الاستمرار باعمال البياض بالجص لابنية المجمع السكني .
- المباشرة باعمال البياض بالبورك لابنية المجمع السكني .
- الانتهاء من اعمال تنفيذ شبكة الحريق والماء الصافي الخارجية الخاصة بابنية المجمع السكني .



(8)

-وصول الاجهزة الطبية

CT-scan , angiography , mammography

الى موقع المستشفى .

-وصول مصاعد المستشفى والمجمع السكني عدد 16 مصعد الى موقع
المستشفى .

م. كرار حميد خلف

م. ندى قحطان خلف